

# 郑州航空港兴港电力有限公司

---

## 关于印发 2025 年 12 月份停送电计划的通知

公司各部门：

为规范公司停送电工作管理，统筹计划类停送电工作，经相关部门充分讨论和平衡，现发布 2025 年 12 月份停送电计划，请相关部门各司其职，严格按照计划执行！

附件：1. 2025 年 12 月份停送电计划

2025 年 11 月 26 日

---

2025年12月份停送电计划

序号	申报部门	电压等级	涉及站所及设备	工作内容	调度停送电计划										任务分类	工作联系人/电话	网架/方式变动	备注
					计划明细	计划开始时间	计划结束时间	工作时长	其中涉及用户停电									
									停电设备	停电影响范围	停电开始时间	停电结束时间	停电时长					
1	生产管理部	10kV	110千伏志洋变、10kV工业一街所	工业一街所倒正常方式	工业一街所4板工业一街所工业九路一柜联负荷并倒至1板志洋11供，4板解备。	2025年12月01日09：00	2025年12月01日10：00	1小时	工业一街所4板工业一街所工业九路一柜联	/	/	/	/	倒方式	徐孟虎 /15538377958	工业一街所1段负荷由钟观转至志洋供电	志洋110需配合合环，注意钟观志洋主变档位一致。	
2	生产管理部	10kV	荆州路三配	荆州路三配1母检修预试	荆州路三配1母检修预试	2025年12月02日22：30	2025年12月03日06：30	8小时	荆州路三配1母	第四棚户区9#地公用专用配1段、第四棚户区9#居民生活中心配。	2025年12月02日22：30	2025年12月03日06：30	8小时	检修预试	范文广 /17803872356	/	/	
3	生产管理部	10kV	祥里路一柜 祥里路二柜	祥里路一柜7板至祥里路二柜7板电缆接入、新送电	祥里路一柜7板至祥里路二柜7板电缆接入、新送电	2025年12月02日09：00	2025年12月02日18：00	9小时	祥里路一柜7板、 祥里路二柜7板。	/	/	/	/	技改	秦鹏辉 /15736889877	/	/	
4	生产管理部	10kV	幸安西路四配（7-4）	祥里路二配1母检修预试	幸安西路四配1板负荷切倒至10板母联供，1板解备	2025年12月03日23：00	2025年12月03日23：30	0.5小时	幸安西路四配1板1幸安西路四配祥里路二配联	第七棚户区4#地居民生活中心一配、第七棚户区4#地公用专用配1段。	2025年12月03日23：00	2025年12月03日23：30	0.5小时	倒方式	秦鹏辉 /15736889877	/	/	
			祥里路二配（7-5）		新建#1缆箱，将祥里路二配6板并板接至祥里路二配17板	2025年12月03日23：00	2025年12月04日08：00	9小时	祥里路二配6板第七棚户区5#地居民生活中心二配联、祥里路二配17板11河东第七棚户区5#地商业专用1。	第七棚户区5#地居民生活中心二配、河东第七棚户区5#地商业专用配11段。	2025年12月03日23：00	2025年12月04日08：00	9小时	技改				
			祥里路二配（7-5）		祥里路二配1段母线检修预试，更换套管、绝缘支柱、触头盒、静触头、梅花动触头、热缩套管、铜排除锈	2025年12月04日09：00	2025年12月05日18：00	33小时	祥里路二配1母	第七棚户区5#地公用配1段、第七棚户区5#地商业配1段、思存路小学专用配1段、第一二一中学专用配1段。	2025年12月04日09：00	2025年12月05日18：00	33小时	检修预试				
			幸安西路四配（7-4）		幸安西路四配恢复正常方式	2025年12月05日23：00	2025年12月05日23：30	0.5小时	幸安西路四配10板母联	第七棚户区4#地居民生活中心一配、第七棚户区4#地公用专用配1段。	2025年12月05日23：00	2025年12月05日23：30	0.5小时	倒方式				
			祥里路二配（7-5）		将1#缆箱祥里路二配6板并板至祥里路二配17板拆除，恢复原接线	2025年12月05日23：00	2025年12月06日08：00	9小时	祥里路二配6板备用、祥里路二配17板第七棚户区5#地居民生活中心二配联11河东第七棚户区5#地商业专用1。	第七棚户区5#地居民生活中心二配、河东第七棚户区5#地商业专用配11段。	2025年12月05日23：00	2025年12月06日08：00	9小时	技改				
5	营销部	10kV	会土线	10千伏会土线09#杆支线1#杆断路器变比调整	江亮充电桩用户增容，10千伏会土线09#杆支线1#杆断路器江亮充电桩专用1变比调整	2025年12月05日09：00	2025年12月05日18：00	9小时	10千伏会土线09#杆支线1#杆断路器江亮充电桩专用1	江亮充电桩	2025年12月05日09：00	2025年12月05日18：00	9小时	施工	郑恒 /13073773252	/	/	
6	生产管理部	10kV	110千伏志洋变	志洋1021、志洋1022及志洋102甲板位调整改造、二次回路改造2#、3#接地变及小电阻板位调整改造、二次回路改造	1、工业八路所并倒负荷：工业八路所12板志洋53负荷并倒至10板母联供，12板解备。 2、工业五路一配并倒负荷：智能终端二柜2板志洋63负荷并倒至工业五路一配10板母联供，智能终端二柜2板解备。 3、前沿科技所并倒负荷：华夏大道二所16板志洋64负荷并倒至前沿科技所10板母联供，华夏大道二所16板解备。 4、鹤首外环路所并倒负荷：鹤首外环路所20板志洋60负荷并倒至10板母联供，20板志洋60停运解备。	2025年12月06日15：30	2025年12月06日17：30	2小时	工业八路所12板志洋53、智能终端二柜2板志洋63、华夏大道二所16板志洋64、鹤首外环路所20板志洋60	/	/	/	/	倒方式	段书杰 /18638596612	施工期间工业八路所、工业五路一配、华夏大道二所单电源供电，智能终端二柜由工业八路所反送电。	/	
					志洋1021负荷并倒至志洋ⅠⅡ0供，志洋1021解备。	2025年12月07日09：00	/	/	志洋1021	/	/	/	/	倒方式				
					1、志洋102甲更换为开关柜； 2、志洋35板志洋1021更换为母联柜； 3、志洋37板志洋1022更换为能简单就地/远方操作断路器。 4、10kV志洋50板#3接地变及小电阻拆除，10kV志洋24板#2接地变及小电阻改接至志洋50板。	2025年12月07日09：00	2025年12月20日17：00	320小时	志洋112志洋2#变、志洋35板志洋1021、志洋37板志洋1022、志洋36板志洋102甲、志洋10kVⅡ母Ⅱ段母线、志洋10kVⅡⅠ母Ⅱ段母线、志洋38板11华锐光电4#中心配线、志洋39板11华锐光电3#动力中心配线、志洋40板11华锐光电1#动力中心配线、志洋41板11华锐光电6#中心配线、志洋42板11华锐光电2#中心配线、志洋44板11华锐光电3#中心配线、志洋45板11华锐光电1#中心配线、志洋46板11华锐光电2#动力中心配线、志洋48板志洋ⅡⅠⅡⅠ0Ⅱ、志洋49板志洋ⅡⅠⅡⅠ0Ⅱ、志洋50板2#接地变及小电阻、志洋53板11工业八路所线、志洋54板青储四线、志洋57板11华锐光电5#中心配线、志洋59板11合晶二期所线、志洋62板青储三线、志洋63板智能终端二柜线、志洋64板11华夏大道二所线 10kV志洋24板2#接地变及小电阻、50板3#接地变及小电阻 志洋60板11鹤首外环路所线	2025年12月07日09：00	2025年12月20日17：00	320小时	合晶二期所11段、华锐光电1#动力中心配11段、华锐光电2#动力中心配11段、华锐光电3#动力中心配11段、华锐光电1#中心配11段、华锐光电2#中心配11段、华锐光电3#中心配11段、华锐光电4#中心配11段、华锐光电5#中心配11段、华锐光电6#中心配11段、青储三线、青储四线。	2025年12月07日09：00				2025年12月20日17：00

					1、工业八路所并倒负荷：工业八路所10板母联负荷并倒至12板供，10板解备。 2、工业五路一配并倒负荷：工业五路一配10板母联负荷并倒至智能终端二柜2板志洋63供，工业五路一配10板解备。 3、前沿科技所并倒负荷：前沿科技所10板板母联负荷并倒至华夏大道二所16板供，前沿科技所10板解备。 4、鹤首外环路所并倒负荷，鹤首外环路所10板母联负荷并倒至20板供，10板母联停运解备。	/	2025年12月20日17：00	/	工业八路所10板母联、工业五路一配10板母联、前沿科技所10板母联、鹤首外环路所10板母联。	/	/	/	/	倒方式			
7	生产管理部	10kV	绿色产业园柜	胡华线67#塔-绿色产业园柜进线电缆修复、消缺	胡华线67#塔-绿色产业园柜进线电缆修复、消缺	2025年12月06日09：00	2025年12月06日20：00	11小时	绿色产业园柜5板绿色产业园柜绿色产业园所联绿色产业园柜3板端湾9。	1安诚商业专用1、1安诚构建厂、11安诚商业专用1、餐厅探索楼线。	2025年12月06日09：00	2025年12月06日20：00	11小时	检修、消缺	段书杰 /18638596612	/	/
8	营销部	10kV	众创城四柜	福润德#1箱用户增容，众创城四柜5板福润德食品专用1改接至用户新投箱变	福润德#1箱用户增容，众创城四柜5板福润德食品专用1改接至用户新投箱变	2025年12月08日09：00	2025年12月09日19：00	34小时	众创城四柜5板福润德食品专用1	福润德#1箱变	2025年12月08日09：00	2025年12月09日19：00	34小时	施工/新送电	易佩瑶 /19137906856	/	/
9	生产管理部	10kV	荆州路三配、始祖路一柜、物流二路一柜	荆州路三配11母检修预试、始祖路一柜检修预试、物流二路一柜检修预试。	荆州路三配11母检修预试、始祖路一柜检修预试、物流二路一柜检修预试。	2025年12月09日09：00	2025年12月09日17：00	8小时	荆州路三配11母、始祖路一柜、物流二路一柜、冀州路一柜。	第四棚户区9#地公用专用配11段、始祖路路照明箱、保航二路照明箱、焦城路路照明箱、迪曼建筑基建箱、苏家线配变、迈地欧专用箱、顺丰丰泰产业园专用箱、万邦充换电站专用箱、中物流基建箱。	2025年12月09日09：00	2025年12月09日17：00	8小时	检修预试	范文广 /17803872356	/	/
10	建设质量部	10KV	洞庭湖一所	洞庭湖一所1接冀州路一配线30#杆退出，接入110千伏冯庄变	洞庭湖一所1板1冀州路一配洞庭湖一所联负荷并倒至10板母联供，1板解备	2025年12月09日08：30	/	/	洞庭湖一所1板1冀州路一配洞庭湖一所联	/	/	/	/	倒方式	张延超 /13526833469	施工期间洞庭湖一所（第二安置区）单电源运行	/
					洞庭湖一所1板1接Ⅰ冀州路一配线30#杆电缆退出（带电作业），洞庭湖一所1板接入110千伏冯庄变11板	2025年12月09日08：30	2025年12月09日23：30	15小时	洞庭湖一所1板1冀州路一配洞庭湖一所联、10千伏冯庄11板。	/	/	/	/	施工/新送电			在洞庭湖一所1板处核相
					洞庭湖一所并倒为分列运行方式	/	2025年12月09日23：30	/	洞庭湖一所10板母联	/	/	/	/	倒方式			/
					洞庭湖一所20板11冀州路一配洞庭湖一所联负荷并倒至10板母联供，20板解备	2025年12月11日08：30	/	/	洞庭湖一所20板11冀州路一配洞庭湖一所联	/	/	/	/	倒方式			/
					洞庭湖一所20板1接Ⅱ冀州路一配线30#杆电缆退出（带电作业），洞庭湖一所20板接入10千伏冯庄42板。	2025年12月11日08：30	2025年12月11日23：30	15小时	洞庭湖一所20板11冀州路一配洞庭湖一所联、10千伏冯庄42板。	/	/	/	/	施工/新送电			在洞庭湖一所20板处核相
					洞庭湖一所恢复正常运行方式	/	2025年12月11日23：30	/	洞庭湖一所10板母联	/	/	/	/	倒方式			/
11	生产管理部	10KV	祥里路一柜、祥里路二柜。	祥里路二配11母检修预试	祥里路二柜2板负荷切倒至7板（祥里路一柜）带。	2025年12月10日22：30	2025年12月10日23：00	0.5小时	祥里路二柜2板祥里路二柜二配联	思存路小学专用配11段、第一二一中学专用配11段、龙王中心卫生院。	2025年12月10日22：30	2025年12月10日23：00	0.5小时	倒方式	秦鹏辉 /15736889877	/	/
			幸安西路四配（7-4）		幸安西路四配20板负荷切倒至10板母联供，20板解备。	2025年12月10日23：00	2025年12月10日23：30	0.5小时	幸安西路四配20板11幸安西路四配祥里路二配联	第七棚户区4#地居民生活中心二配、第七棚户区4#地公用专用配11段。	2025年12月10日23：00	2025年12月10日23：30	0.5小时	倒方式			
			祥里路二配（7-5）		新建#1缆箱，将祥里路二配16板并板接至祥里路二配4板	2025年12月10日23：00	2025年12月11日08：00	9小时	祥里路二配16板第七棚户区5#地居民生活中心一配联、祥里路二配4板1河东第七棚户区5#地公用专用1	第七棚户区5#地居民生活中心一配、河东第七棚户区5#地公用专用配1段。	2025年12月10日23：00	2025年12月11日08：00	9小时	技改			
			祥里路二配（7-5）		祥里路二配11段母线检修预试，更换套管、绝缘支柱、触头盒、静触头、梅花动触头、热缩套管、铜排除锈	2025年12月11日09：00	2025年12月12日18：00	33小时	祥里路二配11母	第七棚户区5#地公用配11段、第七棚户区5#地商业配11段。	2025年12月11日09：00	2025年12月12日18：00	33小时	检修预试			
			祥里路一柜、祥里路二柜。		祥里路二柜7板负荷切倒至2板（祥里路二配）带，恢复正常方式。	2025年12月12日22：30	2025年12月12日23：00	0.5小时	祥里路二柜7板祥里路二柜一柜联	思存路小学专用配11段、第一二一中学专用配11段、龙王中心卫生院。	2025年12月12日22：30	2025年12月12日23：00	0.5小时	倒方式			
			幸安西路四配（7-4）		幸安西路四配恢复正常方式	2025年12月12日23：00	2025年12月12日23：30	0.5小时	幸安西路四配10板母联	第七棚户区4#地居民生活中心二配、第七棚户区4#地公用专用配11段。	2025年12月12日23：00	2025年12月12日23：30	0.5小时	倒方式			
			祥里路二配（7-5）		将1#缆箱祥里路二配16板并板至祥里路二配4板拆除，恢复原接线	2025年12月12日23：00	2025年12月13日08：00	9小时	祥里路二配16板备用、祥里路二配4板1河东第七棚户区5#地公用专用1第七棚户区5#地居民生活中心一配联。	第七棚户区5#地居民生活中心一配、河东第七棚户区5#地公用专用配1段。	2025年12月12日23：00	2025年12月13日08：00	9小时	技改			
12	建设质量部	10KV	祥里路一配、幸安西路四配	祥里路一配6板至幸安西路四配8板电缆接入、新送电	祥里路一配6板至幸安西路四配8板电缆接入、新送电	2025年12月12日09：30	2025年12月12日22：30	13小时	祥里路一配6板、幸安西路四配8板	/	/	/	/	施工/新送电	张延超 /13526833469	/	核相正确后电缆送电备用

13	生产管理部	10KV	祥里路三配（7-6）	祥里路三配I母检修预试	将祥里路三配4板改接入新建#1缆箱，接至祥里路三配13板	2025年12月17日 23：00	2025年12月18日 08：00	9小时	祥里路三配4板第七棚户区6#地居民生活中心一配联、祥里路三配13板备用。	第七棚户区6#地居民生活中心一配	2025年12月17日 23：00	2025年12月18日 08：00	9小时	技改	秦鹏辉 /15736889877	/	/
			祥里路三配（7-6）		祥里路三配I段母线检修预试，更换套管、绝缘支柱、触头盒、静触头、梅花动触头、热缩套管、铜排除锈	2025年12月18日 09：00	2025年12月19日 18：00	33小时	祥里路三配I母	第七棚户区6#地公用配I段、第七棚户区6#地商业配I段。	2025年12月18日 09：00	2025年12月19日 18：00	33小时	检修预试			
			祥里路三配（7-6）		#1缆箱拆除，祥里路三配4板、祥里路三配13板恢复原接线。	2025年12月19日 23：00	2025年12月20日 08：00	9小时	祥里路三配13板第七棚户区6#地居民生活中心一配联、祥里路三配4板备用。	第七棚户区6#地居民生活中心一配	2025年12月19日 23：00	2025年12月20日 08：00	9小时	技改			
14	生产管理部	10KV	10KV怡乐一所	怡乐一所I母更换避雷器	怡乐一所I母更换避雷器	2025年12月18日 09：00	2025年12月18日 18：00	9小时	怡乐一所I母	怡养苑公用配I段	2025年12月18日 09：00	2025年12月18日 18：00	9小时	检修预试	秦鹏辉 /15736889877	/	工作结束后通过怡乐一所10板母联送电。
			10KV怡乐一所		怡乐一所10板母联负荷切倒至9板供，怡乐一所恢复正常方式	2025年12月19日 23：00	2025年12月19日 23：30	0.5小时	怡乐一所10板母联	怡养苑公用配I段	2025年12月19日 23：00	2025年12月19日 23：30	0.5小时	倒方式			/
15	营销部	10KV	洞庭湖一所	洞庭湖一所6板光差保护改造及传动对点。	洞庭湖一所6板光差保护改造及传动对点	2025年12月20日 06：00	2025年12月20日 23：00	17小时	洞庭湖一所6板	/	/	/	/	技改	易佩瑶 /1913796856	/	/
16	建设质量部	10KV	孙武路二配（5-5）	孙武路二配国网电源退出，接入嘉兰变11板、42板	孙武路二配1板负荷切倒至孙武路二配10板母联供，1板解备。	2025年12月22日 23：30	2025年12月22日 24：00	0.5小时	孙武路二配1板1第五棚户区5#地中心配专用2	第五棚户区5#地公用配I段、第五棚户区8#地公用配I段、第五棚户区5#地居民配、第五棚户区3#地居民配、第五棚户区3#地公用配I段、实训基地基建箱。	2025年12月22日 23：30	2025年12月22日 24：00	0.5小时	倒方式	张延超 /13526833469	施工期间孙武路二配单电源供电	/
					孙武路二配1板国网电源退出，拆除一段计量表计、PT、采集终端，孙武路二配1板接入10KV嘉兰11板	2025年12月23日 09：00	2025年12月23日 20：00	11小时	10KV嘉兰11板、孙武路二配1板	/	/	/	/	施工/新送电			
					孙武路二配20板负荷切倒至1板供，20板解备。	2025年12月23日 23：30	2025年12月23日 24：00	0.5小时	孙武路二配20板11第五棚户区5#地中心配专用2	第五棚户区5#地公用配、第五棚户区8#地公用配、第五棚户区5#地居民配、第五棚户区3#地居民配、第五棚户区3#地公用配、实训基地基建箱。	2025年12月23日 23：30	2025年12月23日 24：00	0.5小时	倒方式			
					孙武路二配20板电缆退出，二段计量表、PT、采集终端拆除，孙武路二配20板接入10KV嘉兰变42板	2025年12月24日 09：00	2025年12月24日 22：00	13小时	10KV嘉兰变42板、孙武路二配20板	/	/	/	/	施工/新送电			
					并倒负荷，孙武路二配恢复正常运行方式	/	2025年12月24日 22：00	/	孙武路二配10板母联	/	/	/	/	倒方式			
17	营销部	10KV	工业四路一配	工业四路一配5板越人生物专用1、越人生物专用箱1板越人生物专用2光差保护改造及传动对点。	工业四路一配5板越人生物专用1、越人生物专用箱1板越人生物专用2光差保护改造及传动对点。	2025年12月24日 09：00	2025年12月25日 09：00	24小时	工业四路一配5板越人生物专用1	越人生物专用箱	2025年12月24日 09：00	2025年12月25日 09：00	24小时	技改	郑恒 /13073773252	/	/
18	生产管理部	10KV	祥里路三配（7-6）	祥里路三配II母检修预试	将祥里路三配17板改接入新建#1缆箱，接至祥里路三配8板	2025年12月25日 23：00	2025年12月26日 08：00	9小时	祥里路三配17板第七棚户区6#地居民生活中心二配联、祥里路三配8板备用。	第七棚户区6#地居民生活中心二配	2025年12月25日 23：00	2025年12月26日 08：00	9小时	技改	秦鹏辉 /15736889877	/	/
			祥里路三配（7-6）		祥里路三配II段母线检修预试，更换套管、绝缘支柱、触头盒、静触头、梅花动触头、热缩套管、铜排除锈	2025年12月26日 09：00	2025年12月27日 18：00	33小时	祥里路三配II母	第七棚户区6#地公用配II段、第七棚户区6#地商业配II段。	2025年12月26日 09：00	2025年12月27日 18：00	33小时	检修预试			
			祥里路三配（7-6）		新建#1缆箱拆除，祥里路三配17板、祥里路三配8板恢复原接线。	2025年12月27日 23：00	2025年12月28日 08：00	9小时	祥里路三配8板第七棚户区6#地居民生活中心二配联、祥里路三配17板备用。	第七棚户区6#地居民生活中心二配	2025年12月27日 23：00	2025年12月28日 08：00	9小时	技改			
19	生产管理部	10KV	10KV怡乐一所	怡乐一所I母更换避雷器	怡乐一所II母更换避雷器	2025年12月26日 09：00	2025年12月26日 15：00	6小时	怡乐一所II母	怡养苑公用配II段、怡养苑居民配。	2025年12月26日 09：00	2025年12月26日 15：00	9小时	检修预试	秦鹏辉 /15736889877	/	工作结束后通过怡乐一所10板母联送电。
			10KV怡乐一所		怡乐一所10板母联负荷切倒至12板供，怡乐一所恢复正常方式	2025年12月27日 23：00	2025年12月27日 23：30	0.5小时	怡乐一所10板母联	怡养苑公用配II段、怡养苑居民配。	2025年12月27日 23：00	2025年12月27日 23：30	0.5小时	倒方式			/
20	建设质量部	10KV	高铁展览城三所	新建神都路一所至高铁展览城三所电缆接入，神都路一所新送电	神都路一所1板、20板至高铁展览城三所7板、14板电缆接入、新送电	2025年12月30日 09：00	2025年12月30日 20：30	11小时	高铁展览城三所7板 高铁展览城三所14板 神都路一所1板 神都路一所20板	/	/	/	/	施工/新送电	张延超 /13526833469	/	/

21	生产管理部	10kV	110千伏志洋变	II合晶硅中心配线板位调整改造	10kV志洋25板II合晶硅中心配线改接至10kV志洋57板	2025年12月30日09:00	2025年12月31日24:00	39小时	10kV志洋25板II合晶硅中心配线	合晶硅中心配II段	2025年12月30日09:00	2025年12月31日24:00	39小时	技改	段书杰 /18638596612	/	/
22	建设质量部	10kV	110kV嘉兰变、东海路二柜	10kV嘉兰9板至东海路二柜1板电缆接入、新送电	10kV嘉兰9板至东海路二柜1板电缆接入、新送电	2025年12月31日09:00	2025年12月31日20:30	11小时	10kV嘉兰9板、东海路二柜1板。	/	/	/	/	施工/新送电	张延超 /1352683469	/	/

- 1、如接政府部门临时通知或因天气原因，工作不能按期进行的，停电时间另行通知。
- 2、用户如需检修其管辖线路、设备，可与兴港电网计划检修同步进行,但需提前24小时持函到兴港电力办理相关工作手续，否则如提前送电，不另行通知。